



Arabutã SC, 18 de agosto de 2022.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA

CNPJ: 82.815085/0001-20

Endereço: PERITIBA - SC

Telefone:

Orçamento Pilares

FUNDAÇÃO:

- Locação da obra;
- Abertura dos buracos superficiais com broca até 1,00mt de profundidade;
- Material para concretagem dos pilares superficiais até 80cm de profundidade.

ESTRUTURA:

- 16 pilares retos de concreto armado 0,20x0,40 maciço de 4,00mt de altura;
- 06 pilares retos de concreto armado 0,20x0,40 maciço de 4,45mt de altura;
- Transporte e montagem das Peças pré moldadas.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

- Execução da obra conforme descrito acima.
- ART. (Anotação de Responsabilidade Técnica).

RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:

- Terraplenagem, limpeza do terreno;
- Fornecer acesso para caminhão de montagem;
- Fornecer água potável e energia elétrica;
- Serviço de máquina para movimentações de terra;
- Detonações nos buracos se forem necessário;
- Serviço de máquina para abertura de buracos;
- Material para concretagem dos pilares acima de 80cm de profundidade;
- Abertura de buracos acima de 1,00mt de profundidade.

OBS: Início da montagem da obra somente com acessos de caminhões sem auxílio de reboques.

Valor do orçamento: R\$ 43.536,00 (Quarenta e três mil quinhentos e trinta e seis reais).

Validade do orçamento: 05 dias.

Condições de pagamento: A combinar

Prazo de entrega: a combinar

Atenciosamente



Egídio Delabrua

CLIENTE

ARTEFATOS ARABUTÃ

Artefatos de Cimento, Comercio e Transportes Arabutã Ltda EPP

Rod. SC 465, Km 68 – Saída P/ Ipumirim – Centro - Arabutã

CNPJ: 01.298.880/0001-97 - I.E.: 253.270.030

Fone: 49 3448 0038 – 3448 0073

www.artefatosarabuta.com.br

JE Artefatos de Cimento Ltda EPP

Rod. SC 465, Km 68 – Saída P/ Ipumirim – Centro
Arabutã

CNPJ: 21.203.162/0001-05 – I.E.: 25.748.525-2

contato@artefatosarabuta.com.br